

ACTA DE RECEPCION

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: URBANIZACION VISTAS DEL MOMOTOMBO III ETAPA
 EXPEDIENTE: P22302011070127
 OBRA N°: 105062011070986
 TIPO OBRA: LAMT - LABT -CT
 POTENCIA DECLARADA: 112.5
 DESCARGO N°: 75975
 CLIENTE: VIVIENDAS PARA EL PUEBLO.S.A
 DIRECCION: CARRETERA NUEVA A LEON, KM 21.

FECHA DE INSPECCION: 02/12/2011
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNCSA
 MUNICIPIO: MANAGUA
 SECTOR: NORTE
 CIRCUITO: LBS - 3040
 LONGITUD LAMT: 44
 LONGITUD LABT: 331
 KVA INSTALADOS: 112.5

EL DISEÑO DEBIDAMENTE APROBADO, EN SU CONSTRUCCION VARIO POR:

NO VARIO YA QUE SE CONSTRUYO DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO.

ALCANCES FISICOS

INSTALACIONES PROPIEDAD DE DISNORTE

CONSTRUCCION DE 44 MTS. DE LINEA PRIMARIA MONOFASICA CON COND. 1/0 ACSR.
 CONSTRUCCION DE 188 MTS. DE RED SECUNDARIA CON COND. TRIPLEX 4/0 AWG.
 CONSTRUCCION DE 143 MTS. DE RED SECUNDARIA CON COND. TRIPLEX 1/0 AWG.
 CONSTRUCCION DE 331 MTS. DE RED DE A.P CON COND. TRIPLEX # 6 AWG.
 INSTALACION DE 11 LUMINARIAS DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150 W. 240 V. TIPO COBRA.
 INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 7,6/13,2 KV. 120/240 V.
 INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA 7,6/13,2 KV. 120/240 V.
 INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA 7,6/13,2 KV. 120/240 V.

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

T1 - 1X37,5 KVA				T2 - 1X25 KVA				T3 - 1X50 KVA			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FAN= 120 V.		FAB=240 V		FAN= 118 V.		FAB=238 V.		FA= 118 V.		FAB= 236 V.	
FBN= 120 V.		FAC=		FBN=119 V.		FAC=		FB= 117 V.		FAC=	
FCN=		FBC=		FCN=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca: PROLEC				Marca: PROLEC				Marca: PROLEC			
Serie: M11H10629		Z%: 1,94		Serie: M11D17296		Z%: 2,11		Serie: M11D11566		Z%: 1,81	
Código CT: 5515-170828		Matricula: 172222		Código CT: 5515-170832		Matricula: 172235		Código CT: 5515-170830		Matricula: 172223	

T4				T5				T6			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=		FAB=		FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=		FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:				Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	

- OBSERVACIONES:
- 1) LA RED CONSTRUIDA DESPUES DE LA MEDIDA ES PROPIEDAD DEL SOLICITANTE QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU REPARACION Y MANTENIMIENTO.
 - 2) LA RECEPCION TECNICA ECONOMICA NO EXIME AL CONTRATISTA A RESPONDER POR FALLAS O DESPERFECTOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION DE LA OBRA EN UN PLAZO DE UN AÑO CONOCIDO COMO VICIOS OCULTOS Y ESTABILIDAD DE OBRA.
 - 3) SE INSTALARA MEDICION EN VIA PUBLICA AL LIMITE DE PROPIEDAD DEL SOLICITANTE.

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR DN DS PARA SU ENERGIZACION.

Rodolfo Jose Guido Espinosa
 SUPERVISOR DE OBRAS
 Disnorte Dissur

Ing. Enrique Calderon
 DESARROLLO SECTOR

Ing. Leonel Romero
 EMPRESA CONSTRUCTORA

DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

12-12-2011

CC: ARCHIVO

DIRECCION: PLANTEL CONTECMA, QUINTA NINA, FTE. LA BHULER

TELEFONO # 22401264