

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 14/01/2013

ATENCION

Provision de Servicio
DISSUR
EXP P13702012100037

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: **CELNIC,S.A**

Representada Por el : **Ing. Leonel Romero**

Solicita Energización de :

Proyecto: **Fundación Dianova**

Dirección: **Km. 52 Carretera Jinotepe - Nandaime.**

Circuito: **NDE_3020**

Ramal:

Trifasico

Con los Sigüientes Alcances Fisicos: EN VIA PUBLICA

- Instalación de 4) CARTUCHO DETONANTE AZUL
- Instalación de 4) CONEXIÓN CONDUCTOR ACSR 1/0 - ACSR 1/0
- Instalación de 1) DERIV TRIF RIGIDA ,ACSR 1/0 AWG 13.2 Y 24,9KV
- Instalación de 1) AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV
- Instalación de 3) CADENA DE SUSPENSION COMPOSITE 13,2KV ACSR 1/0

Con los Sigüientes Alcances Fisicos: EN PROPIEDAD PRIVADA

- 1)Instalación de 3) Bancos Trifasicos de 3 Trafo Monof. Conv. T/Poste, 13,2 kV/120-240 V - 10 KVA
- 2)Instalación de 3)Puede Simple Conexión BT Trafo Monof. Tipo Poste de 10KVA
- 3)Instalación de 1)Poste de Concreto de 12Metros - 300Dan
- 5)Instalación de 1)Estructura Trifasica Fin De Linea 13,2KV
- 6)Instalación de 2) Anillo Cerrado en poste de hasta 14Metros
- 7)Tendido de 15) Metros de Linea Aerea de MT 1/0 ACSR

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

DATOS DE CT INSTALADO

CCTT.7510_ S10446, Tx 132961, 132962, 132963

PRUEBAS DE VOLTAJE

Va-n: 245V

Va-b: 490V

Vb-n: 245V

Va-c: 490V

Vc-n: 428V

Vb-c: 491V

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA :

11 de enero de 2013

Encontrándose satisfactoriamente de acuerdo a las Normas Establecidas

OBSERVACIONES:

De acuerdo al DISEÑO APROBADO por el área de Proyectos, la medición será instalada en Punto : PE

De Acuerdo a Nueva Normativa de Instalaciones

A PARTIR DEL PUNTO DE MEDICION ES PROPIEDAD PRIVADA Y CORRE TODO MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL DUENO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA DISTRIBUIDORA.

Esta acta de recepción no implica eximente de responsabilidad de la empresa DECONSA. constructor de la obra si en el futuro se presentaran fallas o inestabilidad física por vicios ocultos en la construcción de la misma o en la calidad del material instalado

DISNORTE-DISSUR
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S.A.
Ing. Gonzalo Lamberto Latino P
Supervisor de Obras
Ing. Pedro Quintana Mayorga
Responsable de Desarrollo
CELNIC,S.A
Contratista

CC: Archivo

DIRECCION : KM 30 1/2 CARRETERA MANAGUA - GRANADA

TELEFONO # 0522 - 5952