

ACTA DE VERIFICACION FINAL DE LA OBRA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **DEINSA**
CLIENTE: **FRANCISCO TOMAS ALDANA**
EXPEDIENTE: **P13702014040052**
COD OBRA N°: **206092014040814**
DIRECCION DEL PROYECTO: **Costado Norte Iglesia El Calvario**
MUNICIPIO: **Jinotepe**
EMPRESA CONSTRUCTORA: **CELNCSA**
INTENCION DE LA OBRA: **APORTE REEMBOMBABLE**
FECHA DE RECEPCION: **11-jun-14**

DATOS TÉCNICOS

NORMA CONSTRUIDA: **Tipo DN-DS y ENEL-98**
TIPO DE RED (1F, 3F): **MONOFASICA**
TIPO DE LINEA CONSTRUIDA: **Aerea**
CIRCUITO: **MTP-3040**
SECUENCIA FASE CONECTADA: **R**
DESCARGO N°: **107303**
POTENCIA INSTALADA KVA: **15**
TIPO DE MEDIDA: **Baja Tension**
UBICACION DE LA MEDIDA: **Poste donde se instalo el CT del Proyecto**

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN AREA DE CONCESIÓN DE DISNORTE - DISSUR

LOS ALCANCES FÍSICOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, CORRESPONDEN A LAS OBRAS REALIZADAS EN CAMPO PROPIEDAD DE DISNORTE - DISSUR Y CONFORME AL DETALLE EN LOS PLANOS COMO CONSTRUIDO.

CÓDIGO UUCC	DESCRIPCION LAMT	CANTIDAD	
		REPLANTEO	INSTALADA
0202307000	POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 500 daN 12 M	1	1
0202391000	HORMIGONADO P/APOYO 500 daN	1	0
0405309099	SOLTAR VANO Y VOLVER A AMARRAR COND(1F) MT 2-336,4 AL, ACSR	1	1
0410304699	REUBIC AISL T/ESPIGA O POSTE C/FIJAC ESPIGA PUNTA POSTE/SOPORTE VERT	2	2
0502000029	REMOCION POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 10,5M	1	1

CÓDIGO UUCC	DESCRIPCION LABT	CANTIDAD	
		REPLANTEO	INSTALADA
0405309099	SOLTAR VANO Y VOLVER A AMARRAR COND(1F) MT 2-336,4 AL, ACSR	4	3
0414301000	REUBICACION PERNO NEUTRO Y/O SOPORTE BT C/AISL	4	4
0460090899	REUBICACION DE LUMINARIA 150/250 WATTS CON SU BRAZO SOP	2	2
0315000309	SOLTAR VANO Y VOLVER A AMARRAR COND. MPLEX. BT(ALUMBRADO) 6-2 AL, ACSR	0	1

CÓDIGO UUCC	DESCRIPCION CCTT	CANTIDAD	
		REPLANTEO	INSTALADA
0231341300	PUESTA A TIERRA CON ANILLO CERRADO EN POSTE DE HORMIGON HASTA 14 M	1	1
0306305200	TRAFO 1F AUTOP TP 15 KVA 7.6/13.2KV 120/240V	1	1
0208322300	CONEXION AMOVIBLE COMPLETA PARA ACSR 1/0	1	1
0211301100	PUENTE SIMPLE CONEXION BT TRAFO MONOF. TIPO POSTE 25 KVA	1	1
0499304099	CONEXIÓN PAT CUBA TRAFO	1	1
0499307099	CONEXIÓN PAT PARRARRAYO	1	1

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=	120 V	FAB=	241 V	FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=	120 V	FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca: GE-PROLEC				Marca:				Marca:			
Serie: M12L19041		Z%: 1,73		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT: 7520_S11467		Matricula: 133985		Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	
Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:	

LOS ALCANCES DEL REPLANTEO VARÍAN DE LO CONSTRUIDO REAL POR:

NOTAS Y ACUERDOS

1) Todo lo que se instale en vía pública y en las redes existentes será propiedad de la empresa Distribuidora de Electricidad, conforme la NSE 4.4.1.

2) La empresa Distribuidora de Electricidad está exenta de la responsabilidad del mantenimiento y reposición de las instalaciones en los casos establecidos conforme la NSE 4.4.2.

3) Acuerdo de la garantía de la obra: La Verificación Técnica realizadas a las obras, no exime a la empresa constructora o a su representante legal, a responder por fallas o desperfectos en materiales u obra que surjan en un plazo de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de firma de la presente acta de verificación final de la obra, conocido como vicios ocultos o redhibitorios.