DISNORTE-DISSUR

ACTA DE VERIFICACION FINAL DE LA OBRA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA
 CLIENTE : UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA
 EXPEDIENTE: P25102013090015
 COD OBRA N° : 105062013090662
 DIRECCION DEL PROYECTO: MERCADO ISRAEL LEWITES, P/LI 100 M.O, 3C.N
 MUNICIPIO MANAGUA
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNIC,SA
 INTENCIÓN DE LA OBRA: PRIVADA
 FECHA DE RECEPCION: 20-dic-13

DATOS TÉCNICOS

NORMA CONSTRUIDA: PROYECTO TIPO
 TIPO DE RED (1F, 3F): TRIFASICA
 TIPO DE LÍNEA CONSTRUIDA: SOTERRADA
 CIRCUITO: BTH-3010
 SECUENCIA FASE CONECTADA: SRT
 DESCARGO N°: 101510
 POTENCIA INSTALADA KVA: 225
 TIPO DE MEDIDA: PRIMARIA
 UBICACIÓN DE LA MEDIDA: VÍA PÚBLICA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN PROPIEDAD PRIVADA

La ampliación o construcción de red de distribución en MT y BT, en propiedad privada y dentro del área de concesión de DISNORTE - DISSUR, realizada por la empresa constructora contratada por el solicitante o cliente, ha sido verificado su funcionamiento y se encuentra en condiciones técnicas de ser conectada la red de la distribuidora.

LSMT		LABT		Postes	
Longitud (m)	Conductor	Longitud (m)	Conductor	Cantidad	Tipo
13	XLPE				

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=	125.1V	FAB=	216.1V	FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=	125.3V	FAC=	214.9V	FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=	124.6V	FBC=	214.8V	FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:	CG POWER SYSTEMS			Marca:				Marca:			
Serie:	20111344922	Z%:	3.34	Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:	5525_M12704	Matricula:	173592	Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	
Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:	

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2				CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=		FAB=		FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=		FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:				Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	
Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:	

LOS ALCANCES DE LA AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN ARIÁN DE LO CONSTRUIDO REAL POR:

NOTAS Y ACUERDOS

1) La empresa Distribuidora de Electricidad está exenta de la responsabilidad del mantenimiento y reposición de las instalaciones en los casos establecidos conforme la NSE 4.4.2.

Valido para: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: WILLIAMS SCANDER ARTEAGA
 SUPERVISOR DE OBRAS
 EMPRESA INGENIERA

DISNORTE-DISSUR
 DISTRIBUCIÓN SECTOR MANAGUA
 OBRAS

Ing. ANDRÁS RIVERA S.A.
 DESARROLLO SECTOR
 DISNORTE-DISSUR
 VO BO,

Ing. Leonel Manuel Romero Vega
 REPRESENTANTE LEGAL
 EMPRESA CONSTRUCTORA CELNIC,SA

DISNORTE-DISSUR

ACTA DE VERIFICACION FINAL DE LA OBRA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA
 CLIENTE: UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA
 EXPEDIENTE: P25102013090015
 COD OBRA N°: 105062013090662
 DIRECCION DEL PROYECTO: MERCADO ISRAEL LEWITES, PALI 100 M.O, 3C.N
 MUNICIPIO: MANAGUA
 EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNIC,SA
 INTENCION DE LA OBRA: AFR
 FECHA DE RECEPCION: 20-dic-13

DATOS TÉCNICOS

NORMA CONSTRUIDA: _____ PROYECTO TIPO: _____
 TIPO DE RED (1F, 3F): _____ TRIFASICA
 TIPO DE LINEA CONSTRUIDA: _____ AEREA
 CIRCUITO: _____ BTH-3010
 SECUENCIA FASE CONECTADA: _____ SRT
 DESCARGO N°: _____ 101510
 POTENCIA INSTALADA KVA: _____ 225
 TIPO DE MEDIDA: _____ PRIMARIA
 UBICACION DE LA MEDIDA: _____ VIA PUBLICA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN AREA DE CONCESION DE DISNORTE - DISSUR

LOS ALCANCES FÍSICOS DESCRITOS A CONTINUACION, CORRESPONDEN A LAS OBRAS REALIZADAS EN CAMPO PROPIEDAD DE DISNORTE - DISSUR Y CONFORME AL DETALLE EN LOS PLANOS COMO CONSTRUIDO.

CÓDIGO UUCC	DESCRIPCION LAMT	CANTIDAD	
		REPLANTEO	INSTALADA
202309000	POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 300 daN 12 M	1	1
204315300	ARM SIMP. CIRC TRIF ALIN Y ANG < 5° DISP HOR 13.2 KV, ACSR 1/0 AWG	1	1
204317300	ARM SIMP. CIRC TRIF ANCL. Y ANG. 30-60° DISP HOR 13.2 KV, ACSR 1/0 AWG	2	2
204319100	ARM SIMP. CIRC TRIF FIN LINEA DISP HOR 13.2 KV, ACSR 266MCM, 4/0-1/0AWG	1	1
205301300	METRO DE TENDIDO DE LINEA TRIF. SIMPLE CIRC. ACSR 1/0 Y NEUTRO 1/0	198	198
207321300	DERIV TRIF RIGIDA, ACSR 1/0 AWG 13.2 Y 24.9 KV	1	1
208304000	CONEXION CONDUCTOR ACSR 1/0-ACSR 1/0	4	4
210301000	AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13.2 KV	4	0
210301500	AISLADOR COMPOSITE TIPO POSTE 13.2 KV	0	4
210312000	CADENA AMARRE COMPOSITE 13.2 KV ACSR 1/0	18	18

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CENTRO DE TRANSFORMACION 1				CENTRO DE TRANSFORMACION 2				CENTRO DE TRANSFORMACION 3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=		FAB=		FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=		FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:				Marca:				Marca:			
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Serie:		Z%:		Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	
Código FU:	FU-M4598	Matricula:		Código FU:		Matricula:		Código FU:		Matricula:	

LOS ALCANCES DEL REPLANTEO VARIAN DE LO CONSTRUIDO REAL POR:

NOTAS Y ACUERDOS

- 1) Todo lo que se instale en via pública y en las redes existentes será propiedad de la empresa Distribuidora de Electricidad, conforme la NSE 4.4.1.
- 2) La empresa Distribuidora de Electricidad esta exenta de la responsabilidad del mantenimiento y reposición de las instalaciones en los casos establecidos conforme la NSE 4.4.2.
- 3) Acuerdo de la garantía de la obra: La Verificación Técnica realizadas a las obras, no exime a la empresa constructora o a su representante legal, a responder por fallas o desperfectos en materiales u obra que surjan en un plazo de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de firma de la presente acta de verificación final de la obra, conocido como vicios ocultos o redhibitorios.

INGENICA

Valido para:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

WILLIAMS SCANDER ARTEAGA
 SUPERVISOR DE OBRAS
 EMPRESA INGENICA

DISNORTE-DISSUR
DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA
OBRAS

Ing. ANIBAL LÓPEZ
 DESARROLLO SECTOR
 DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A
 DISNORTE-DISSUR
 VO BO

Ing. Leonel Manuel Romero Vega
 REPRESENTANTE LEGAL
 EMPRESA CONSTRUCTORA CELNIC,SA