

DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA  
OBRAS, SECTOR MANAGUA

## ACTA DE RECEPCION

FECHA: 07 de Julio 2008

## ATENCION

OFICINA PPSS

SECTOR: MANAGUA

EXP P22102008050112

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento.

La Empresa: CELNIC, S.A.

Representada Por el : Ing. Leonel Romero V.

Solicita Energización de :

Proyecto: "Viviendas Pueblo Presidente, costado oeste de Plaza LA FE"

Direccion: Costado Oeste de Plaza LA FE, MGA.

Circuito: ACH-3020

Ramal: TRIFASICO / MONOF

Con los Sigüientes Alcances Fisicos:

En Via pública:

Instalación de:

Seis PC 's de 9m 1.33 kN

Doce estructuras SU-BT

Tres estructuras CSU-BT

Seis estructuras AP-101

Seis luminarias HVS 150 W.

Doce V.R.P. 1/0

Tres amarras BT

Se tendió 254 m de red BT monofásica en conductor Triplex 1/0 ACSR.

## PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 123 V VB-N: 123 V VA-B: 245 V.

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: 04/07/2008.

Encontrándose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.

## OBSERVACIONES:

Tomando en cuenta que la obra estaba construida en 80% al momento de dar el servicio; se aceptan los 6 PC's de 9 m 1.33 Kn, aunque no son los homologados, pero éstos soportan la tensión mecánica de los tramos instalados (obra es una donación).

Programar Su Energización.

Ing. Carlos U. Marengo D.  
Supervisor obrasING. Walter Argeñal U.  
OBRAS SECTOR MANAGUAIng. Leonel Romero V.  
Contratista

CC Archivo

DIRECCION : PLANTEL CONTECMA, KM 2 CARRET. NORTE, CONTIGUO A LA PLANTA MGA

TELEFONO # 2401264-58

10,07,08