

DISTRIBUCION SECTOR MANAGUA
OBRAS, SECTOR MANAGUA

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 09 de Noviembre, 2010

ATENCION

OFICINA PPSS
SECTOR: MANAGUA
EXP P22302010030009

De acuerdo a Diseño debidamente autorizado por este Departamento,

La Empresa: CELNCSA

Representada Por el : Ing. Leonel Romero.

Solicita Energización de :

Proyecto: Urbanización Vistas del Momotombo.

Dirección: Km. 20 Carretera nueva a León.

Circuito: LBS - 3040

Ramal: TRIFASICO

Con los Sigüientes Alcances Físicos:

CONSTRUCCION DE 1530 MTS DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA CONDUCTOR 1/0 ACSR, 4 HILOS.
 CONSTRUCCION DE 362 MTS DE LINEA PRIMARIA MONOFASICA CONDUCTOR 1/0 ACSR, 2 HILOS.
 CONSTRUCCION DE 1140 MTS DE LINEA SECUNDARIA CONDUCTOR TRIPLEX 1/0 ACSR.
 CONSTRUCCION DE 1073 MTS DE LINEA SECUNDARIA CONDUCTOR TRIPLEX 3/0 ACSR.
 CONSTRUCCION DE 2222 MTS DE LINEA SECUNDARIA CONDUCTOR TRIPLEX 6 ACSR. PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 INSTALACION DE DOS BANCOS DE TRANSFORMADORES DE 3 X 25 KVA, 7,6/13,2 KV, 240/480V.
 INSTALACION DE 2) TRANSFORMADORES DE 1 X 25 KVA, 7,6/13,2 KV, 120/240V.
 INSTALACION DE 1) TRANSFORMADOR DE 1 X 50 KVA, 7,6/13,2 KV, 120/240V.
 INSTALACION DE 1) TRANSFORMADOR DE 1 X 75 KVA, 7,6/13,2 KV, 120/240V.
 INSTALACION DE 63 LUMINARIAS DE 150W DE ALTA PRESION DE SODIO.
 INSTALACION DE 18) PC-40', 28) PC-35', 23) PC-30'.

Trafo. 3 X 25 Kva, 7,6/13,2 KV - 240 / 480 V

Placa # 5515-170514

Trafo # 1	171468	Serie #	M0E19242	Marca: G.E Prolec	Z:	1,90%
Trafo # 2	171469	Serie #	M0E19243	Marca: G.E Prolec	Z:	1,90%
Trafo # 3	171470	Serie #	M0E19244	Marca: G.E Prolec	Z:	1,90%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N:	246 V	VB-N:	246 V	VC-N:	429 V
VA-B:	493 V	VB-C:	492 V	VA-C:	493 V

Trafo. 3 X 25 Kva, 7,6/13,2 KV - 240 / 480 V

Placa # 5515-170515

Trafo # 1	171471	Serie #	M10C17989	Marca: G.E Prolec	Z:	2,16%
Trafo # 2	171472	Serie #	M10C17990	Marca: G.E Prolec	Z:	2,13%
Trafo # 3	171473	Serie #	M10C17991	Marca: G.E Prolec	Z:	2,16%

PRUEBAS DE VOLTAJE



VA-N: 244 V VB-N: 244 V VC-N: 427 V

VA-B: 490 V VB-C: 490 V VA-C: 489 V

Trafo.1 X 25 Kva, 7,6/13,2 kV - 120 / 240 V.

Placa # 5515-170511

Trafo # 1 171465 Serie # MOD15035 Marca: G.E Prolec Z: 2,08%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 123V VB-N: 123 V VA-B: 247 V

Trafo.1 X 25 Kva, 7,6/13,2 kV - 120 / 240 V

Placa # 5515-170512

Trafo # 1 171466 Serie # MOD15039 Marca: G.E Prolec Z: 2,07%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 124V VB-N: 124 V VA-B: 248 V

Trafo.1 X 50 Kva, 7,6/13,2 kV - 120 / 240 V

Placa # 5515-170513

Trafo # 1 171467 Serie # M09F17664 Marca: G.E Prolec Z: 2,14%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 123V VB-N: 124 V VA-B: 247 V

Trafo.1 X 75 Kva, 7,6/13,2 kV - 120 / 240 V

Placa # 5515-170516

Trafo # 1 171474 Serie # 0855061205 Marca: G.E Prolec Z: 2,10%

PRUEBAS DE VOLTAJE

VA-N: 124V VB-N: 124 V VA-B: 248 V

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: 08 de Noviembre, 2010.

Encontrandose Satisfactoriamente de Acuerdo a las Normas Establecidas.


OBSERVACIONES:

La Recepción Técnica Económica (RTE) no exime a los contratistas a responder por fallas o desperfectos que surjan con posterioridad a la recepción de la obra en un plazo de un (1) año conocido como vicios ocultos.


La red secundaria para alumbrado público y las luminarias instaladas se recepcionan como parte de la obra pero no son sujeto de aporte reembolsable.

Dado que en la mayor parte de la urbanización las casas aun no estan construidas y que en otros no estan las calles definidas cualquier retranqueo de postes, líneas o retenidas que surja deberá ser asumido por la Urbanizadora.

Programar Su Energización.


Ing. Yadir Rosales Sánchez.
Supervisora de obras
Disnorte - Dissur




Ing. Leonel Romero.
Celnicsa

CC: Archivo

DIRECCION : KM 1,5 CARRETERA NORTE, CONTIGUO A LA PLANTA MANAGUA

TELEFONO # 2401264

FINIQUITO DE CONTRATO

Reunidos en la ciudad de Managua en las oficinas de la Urbanizadora Vistas del Momotombo ubicada en el Km 19.5 carretera nueva a León, la Ingeniera Ligia Urroz Ingeniera Gerente de Proyectos, Mr. Lance Gerente General, ambos en representación de la Urbanizadora Vistas del Momotombo y el Ingeniero Leonel Romero en representación de la Empresa CELNIC, S. A.

Con el objetivo de realizar la revisión final del contrato # 44 firmado el 14 de mayo de 2010 del proyecto "Vistas del Momotombo" de la empresa : Viviendas Para el Pueblo S.A. Ubicado en la ciudad de Managua en el Km 19.5 carretera nueva a León, el que tuvo un monto contratado de U\$S 165,400 más un adendum de U\$S 7,500.

Hemos acordado dar por recibido a entera satisfacción los trabajos de construcción eléctrica de media y baja tensión para suministrar energía a la primera Etapa del proyecto total de 1,700 viviendas.

Los alcances recibidos a satisfacción conforme contrato y conforme supervisión y aceptación de Unión Fenosa según acta de recepción con fecha 09 de Noviembre de 2010 fueron los siguientes.

- Construcción de 1530 mts de línea primaria trifásica conductor 1/0 ACSR 4 hilos.
- Construcción de 362 mts de línea primaria monofásica conductor 1/0 ACSR 2 hilos.
- Construcción de 1140 mts de línea secundaria conductor triplex 1/0 ACSR.
- Construcción de 1073 mts de línea secundaria conductor triplex 3/0 ACSR.
- Construcción de 2222 mts de línea secundaria conductor triplex 6 ACSR para alumbrado público.
- Instalación de dos bancos de transformadores de 3 x 25 KVA, 7.6/13.2 KV, 240/480V.
- Instalación de 2) transformadores de 1 x 25 KVA, 7.6/13.2 KV, 120/240V.
- Instalación de 1) transformador de 1 x 50 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.
- Instalación de 1) transformador de 1 x 75 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.
- Instalación de 63 luminarias de 150W de alta presión de sodio.
- Instalación de los siguientes poste de concreto: 18) PC-40', 28) PC-35', 23) PC-30'.

Por lo tanto damos por finiquitado este contrato a entera satisfacción y todos los documentos y adendums en fe de lo cual firmamos en la ciudad de Managua a los 10 días de mes de noviembre del 2010.

Ing. Julio Prado Lejarza
Ing. Residente

Carlos Hernández B.
Ing. Roberto Hernández
Ing. Residente
CELNIC, S. A.



Ligia Urroz
Ing. Ligia Pamela Urroz
Gerente de Proyecto

Leonel Romero
Ing. Leonel Romero
Gerente General
CELNIC, S.A.

