

ACTA DE RECEPCION

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CONDOMINIO NUEVO HORIZONTE. FECHA DE INSPECCION: 19/11/2012.
 EXPEDIENTE: P12102012050174. EMPRESA CONSTRUCTORA: CELNCSA
 OBRA N°: 205042012051222. MUNICIPIO: MANAGUA
 TIPO OBRA: EXTENSION DE RED MENOR A 150mts SECTOR: MANAGUA SUR
 POTENCIA DECLARADA 10,000kW CIRCUITO: PTZ3010.
 DESCARGO N° 88535. LONGITUD LAMT: 277
 CLIENTE: DESARROLLOS NUEVOS HORIZONTE S.A. LONGITUD LABT: 330
 KVA INSTALADOS: 275
 DIRECCION: COSTADO OESTE ROTONDA LA VIRGEN.

EL DISEÑO DEBIDAMENTE APROBADO, EN SU CONSTRUCCION VARIO POR:

ALCANCES FISICOS

INSTALADO 6) POSTE DE HORMIGON PRET CENTRIF VIBRADO 300 DAN 12 MTS
 INSTALADO 4) POSTE DE HORMIGON PRET CENTRIF VIBRADO 300 DAN 10,5 MTS
 INSTALADO 1) DERIVACION TRIFASICA RIGIDA 4/0 1/0 ACSR
 INSTALADO 1) DERIVACION TRIFASICA CON PROTECCION Y SECCIONAMIENTO.
 INSTALADO 4) ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO DE 30 A 60° DISPOSICION HORIZONTAL.
 INSTALADO 2) ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO DE 60 A 90° DISPOSICION HORIZONTAL.
 INSTALADO 2) ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO DE ALIN Y ANG <5° DISPOSICION HORIZONTAL.
 INSTALADO 1) MONTAJE CRUCETA DOBLE PARA MEDICION PRIMARIA 2400mm.
 INSTALADO 3) TRANSFORMADOR MONOFA CONVENC 75KVA 7,6/13,2KV 120/240V.
 INSTALADO 1) TRANSFORMADOR MONOFA CONVENC 50KVA 7,6/13,2KV 120/240V.
 INSTALADO 4) PUESTA A TIERRA CON ANILLO CERRADO HASTA 14m.
 INSTALADO 2) 233MTS DE LINEA TENDIDA TRIFASICA CON CONDUCTOR 1/0 ACSR.
 INSTALADO 4) 44MTS DE LINEA TENDIDA MONOFASICA CON CONDUCTOR 1/0 ACSR.
 INSTALADO 3) 300MTS DE LINEA SECUNDARIA CONDUCTOR TRIPLEX 4/0.
 INSTALADO 3) 300MTS DE LINEA SECUNDARIA CONDUCTOR TRIPLEX #6AWG.

* LOS TRANSFORMADORES QUEDAN EN EL TAP "C".

PRUEBAS A TRANSFORMADORES

T1				T2				T3			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=	121	FAB=	243	FA=	122	FAB=	245	FA=	121	FAB=	243
FB=	121	FAC=		FB=	122	FAC=		FB=	121	FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:	G.E PROLEC.			Marca:	HOWARD INDUSTRIES			Marca:	HOWARD INDUSTRIES		
Serie:	M12F12812	Z%:	1.48	Serie:	3153324411	Z%:	2.4	Serie:	3153304411	Z%:	2.4
Código CT:	5525_150978	Matricula:	152433	Código CT:	5525_150979	Matricula:	152434	Código CT:	5525_150980	Matricula:	152435

T4				T5				T6			
LN		LL		LN		LL		LN		LL	
FA=	122	FAB=	245	FA=		FAB=		FA=		FAB=	
FB=	122	FAC=		FB=		FAC=		FB=		FAC=	
FC=		FBC=		FC=		FBC=		FC=		FBC=	
Marca:	HOWARD INDUSTRIES			Marca:				Marca:			
Serie:	3153314411	Z%:	2.4	Serie:		Z%:		Serie:		Z%:	
Código CT:	5525_150981	Matricula:	152436	Código CT:		Matricula:		Código CT:		Matricula:	

OBSERVACIONES: SE REALIZA RECEPCION PARCIAL DEL PROYECTO YA QUE SE CONSTRUIRA EN ETAPAS CORRESPONDIENDO ESTA A LA PRIMERA ETAPA.

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR DN DS PARA SU ENERGIZACION No ☐

Válido para:

SUPERVISOR DE OBRAS DISSUR
GABRIEL RUIZ

Firma:

Fecha:

DESARROLLO SECTOR
ING. ANIBAL LOPEZ.

EMPRESA CONSTRUCTORA