

AR-DN-041/2003
ACTA DE RECEPCION TECNICA ECONOMICA

TEL: 2466859 FAX: 2440757

FECHA: 12-02-2003

A: OFICINA COMERCIAL OCCIDENTAL

PROYECTO: SR. EDUARDO MORA

CIRCUITO: PDT - 3010

DIRECCION SAN ISIDRO DE BOLAS, DEL COLEGIO RUBEN DARIO 300 MTS. AL S. 500 MTS. AL O. PRESUPUESTO: PPDH#010/03

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE EL:

ING. LEONEL ROMERO

A TRAVES DE LA EMPRESA: CELNCSA

HA CONCLUIDO LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION QUE SE DETALLAN:

- 1) LINEA PRIMARIA MTS: 340 MTS. DE LINEA PRIMARIA MONOFASICA, 2 H, COND. # 1/0 ACSR.
- 2) LINEA SECUNDARIA MTS: 350 MTS. DE LINEA SECUNDARIA, 3 H, COND. # 1/0 ACSR.
- 3) LINEA ALUMBRADO PUBLICO MTS:
- 4) TRANSFORMADORES INSTALADOS 1X25 KVA. 7.6/13.2 KV. 120/240 V. CODIGO# 68263
- 5) TOTAL KVA INSTALADOS: 25
- 6) LUMINARIAS INSTALADAS:
- 7) POSTES INSTALADOS: 5)PP 35' (1) PP 40' (5) PP 30'
- 8) CARGA DECLARADA POR EL CLIENTE: 20,50 Kw
- 9) CARGA ALUMBRADO PUBLICO:

CARGA MONOFASICA: 20,50 Kw

CARGA TRIFASICA: 0,00 Kw

CONEXIÓN:

VOLTAJE PRIMARIO: 7.6/13.2 KV VOLTAJE SECUNDARIO: 120/240 V

COSTE DE LA ENERGIZACION: C\$ 1.344,01


MODALIDAD DE PAGO: ROC# 002626


TIPO DE SERVICIO: MONOFASICO.

USO DE CONSTRUCCION: DOMICILIAR

OBSERVACIONES: INSTALAR MEDICIÓN A VIVIENDA DEL SR. EDUARDO MORA.

EL CLIENTE DEBERA DIRIGIRSE A LA OFICINA COMERCIAL QUE LE CORRESPONDE A GESTIONAR LA INSTALACION DE SU SERVICIO ELECTRICO


ING. ELIEHT ORTEGA LEIVA
Desarrollo Zona Managua
Disnorte Dissur Union Fenosa


ING. BISMARCK NAVARRETE A
Gestion de Red Zona Managua
Disnorte Dissur Union Fenosa

CC. DESARROLLO ZONA
DEPTO. DE TECNOLOGIA DE LA MEDICION

