UNION FENOSA

DISNORTE-DISSUR

CONSTANCIA DE RECEPCION

La Sección de Proyecto de Desarrollo Gerencia Gestión de Red Unión Fenosa Central, edificio BAC

Hace constar que : CELNICSA

Representada por : Ing.Leonel Romero

A Finalizado la construcción aérea del Proyecto : **Condominio Santa Mónica**

Que tiene por objeto alimentar : Residencial

Ubicado en : **Camino Viejo a Sto Domingo, Detrás del Establo**

ALCANCE FISICO DE LA OBRA

1) Instalación de 1 Banco de transformación de 1x37.5 KVA, 7.6/13.2 KV, 120/240V.
2) Instalación de estructuras 1MT-107, 3 MT 104, 1 MT101, 1 MT106.
3) Instalación de 6 PC de 35'
4) Instalación de 187 mts de conductor 1/0 ACSR.

Se realizaron las correspondientes mediciones en vacío del transformador instalado y este dió como resultado Voltaje Fase a Neutro = 124 V, Voltaje Fase a Fase = 248 Voltios, quedando en el Tap 3.

Nota: La instalación del banco de Transformador es provisional, mientras se construye el condominio Santa Mónica.

Fecha de Recepción de la Obra : **21 de Noviembre de 2005**

Dado en la ciudad de Managua el 21 del mes de Noviembre del Año Dos Mil Cinco.

UNION FENOSA GESTIÓN DE RED DESARROLLO DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD, S.A.

21.11.05

Cándida Oporta
Supervisor

Ing. Leonel Romero
Representante CELNIC S.A